

Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Alhandra			Programa				Modalidade						
Agente financeiro Secretaria de Estado da Educação			Nome do empreendimento CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA/PB				Valor de financiamento/repasso R\$ 1.252.370,60						
Localização ALHANDRA- PB			Tipo de obra/serviço Construção										
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 04			Mês 05			Mês 06			
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	
	1 ETAPA 01: GERAL												
	1.1 ADMINISTRACAO LOCAL	6,19	77.548,60	9.693,58		12,50%	9.693,58		12,50%	9.693,58		12,50%	
	1.2 DIVERSOS	0,18	2.245,60	-			-			-			
	2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA												
	2.1 1 SERVICOS PRELIMINARES	2,01	25.182,18	-			-			-			
	2.2 2 MOVIMENTO DE TERRA	4,20	52.555,95	-			-			-			
	2.3 3 INFRAESTRUTURA	6,72	84.128,76	-			-			-			
	2.4 4 SUPER-ESTRUTURA	18,07	226.248,59	67.874,58		30,00%	90.499,44		40,00%	-			
	2.5 5 PAREDES E PAINES	8,26	103.453,07	20.690,61		20,00%	20.690,61		20,00%	31.035,92		30,00%	
	2.6 6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	8,37	104.793,48	-			26.198,37		25,00%	26.198,37		25,00%	
	2.7 COBERTA	6,64	83.184,17	-			-			24.955,25		30,00%	
	2.8 REVESTIMENTO E FORRO	10,87	136.086,08	13.608,61		10,00%	27.217,22		20,00%	40.825,82		30,00%	
	2.9 PINTURA	5,84	73.128,36	-			-			21.938,51		30,00%	
	2.10 PAVIMENTACAO	9,17	114.893,80	11.489,38		10,00%	22.978,76		20,00%	34.468,14		30,00%	
	2.11 INSTALACOES HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS	2,99	37.461,30	3.746,13		10,00%	7.492,26		20,00%	7.492,26		20,00%	
	2.12 INSTALACOES SANITARIAS	1,27	15.966,58	1.596,66		10,00%	3.193,32		20,00%	3.193,32		20,00%	
	2.13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E ME	3,50	43.886,09	4.388,61		10,00%	8.777,22		20,00%	8.777,22		20,00%	
	2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIARIO	1,38	17.304,28	-			3.460,86		20,00%	3.460,86		20,00%	
	2.15 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	0,24	3.024,44	-			-			-			
	3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO												
	3.1 SERVICOS PRELIMINARES	0,04	525,60	525,60		100,00%	-			-			
	3.2 MOVIMENTO DE TERRA	0,37	4.682,61	4.682,61		100,00%	-			-			
	3.3 FUNDACAO	0,48	6.060,65	6.060,65		100,00%	-			-			
	3.4 ESTRUTURA - CONCRETO	0,81	10.167,12	5.083,56		50,00%	5.083,56		50,00%	-			
	3.5 ALVENARIA	0,10	1.231,20	-			615,60		50,00%	615,60		50,00%	
	3.6 COBERTA	0,65	8.134,85	-			-			-			
	3.7 REVESTIMENTO	0,58	7.202,95	-			-			-			
	3.8 PISOS	0,91	11.454,66	-			-			-			
	3.9 INSTALACAO ELETRICA	0,15	1.819,63	-			-			-			
Total simples			100,00%	1.252.370,60	149.440,57	-	11,93%	225.900,78	-	18,04%	212.654,84	-	16,98%
Total acumulado					420.853,67	-	33,60%	646.754,45	-	51,64%	859.409,29	-	68,62%

ALHANDRA - PB, 06/02/2023

Marcus Vinicius Lira Souza
 Eng. Civil - CREA: 160400393-6
 SEINFR.:

Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Alhandra				Programa						Modalidade Modalidade		
Agente financeiro Secretaria de Estado da Educação				Nome do empreendimento CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB						Valor de financiamento/repasso R\$ 1.252.370,60		
Localização ALHANDRA- PB				Tipo de obra/serviço Construção								
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 07			Mês 08			Concedente R\$	Proponente R\$	%
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%			
	1 ETAPA 01: GERAL											
	1.1 ADMINISTRACAO LOCAL	6,19	77.548,60	9.693,58		12,50%	9.693,58		9.693,58		12,50%	
	1.2 DIVERSOS	0,18	2.245,60	-			-		-			
	2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA											
	2.1 1 SERVICOS PRELIMINARES	2,01	25.182,18	-			-		-			
	2.2 2 MOVIMENTO DE TERRA	4,20	52.555,95	-			-		-			
	2.3 3 INFRAESTRUTURA	6,72	84.128,76	-			-		-			
	2.4 4 SUPER-ESTRUTURA	18,07	226.248,59	-			-		-			
	2.5 5 PAREDES E PAINEIS	8,26	103.453,07	20.690,61		20,00%	-		-			
	2.6 6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	8,37	104.793,48	26.198,37		25,00%	26.198,37		26.198,37		25,00%	
	2.7 COBERTA	6,64	83.184,17	24.955,25		30,00%	33.273,67		33.273,67		40,00%	
	2.8 REVESTIMENTO E FORRO	10,87	136.086,08	27.217,22		20,00%	27.217,22		27.217,22		20,00%	
	2.9 PINTURA	5,84	73.128,36	25.594,93		35,00%	25.594,93		25.594,93		35,00%	
	2.10 PAVIMENTACAO	9,17	114.893,80	34.468,14		30,00%	11.489,38		11.489,38		10,00%	
	2.11 INSTALACOES HIDRAULICAS - LOUCAS E METAI	2,99	37.461,30	9.365,33		25,00%	9.365,33		9.365,33		25,00%	
	2.12 INSTALACOES SANITARIAS	1,27	15.966,58	4.789,97		30,00%	3.193,32		3.193,32		20,00%	
	2.13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E ME	3,50	43.886,09	13.165,83		30,00%	8.777,22		8.777,22		20,00%	
	2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIARIO	1,38	17.304,28	5.191,28		30,00%	5.191,28		5.191,28		30,00%	
	2.15 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	0,24	3.024,44	-			3.024,44		3.024,44		100,00%	
	3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO											
	3.1 SERVICOS PRELIMINARES	0,04	525,60	-			-		-			
	3.2 MOVIMENTO DE TERRA	0,37	4.682,61	-			-		-			
	3.3 FUNDACAO	0,48	6.060,65	-			-		-			
	3.4 ESTRUTURA - CONCRETO	0,81	10.167,12	-			-		-			
	3.5 ALVENARIA	0,10	1.231,20	-			-		-			
	3.6 COBERTA	0,65	8.134,85	4.067,43		50,00%	4.067,43		4.067,43		50,00%	
	3.7 REVESTIMENTO	0,58	7.202,95	3.601,48		50,00%	3.601,48		3.601,48		50,00%	
	3.8 PISOS	0,91	11.454,66	5.727,33		50,00%	5.727,33		5.727,33		50,00%	
	3.9 INSTALACAO ELETRICA	0,15	1.819,63	909,82		50,00%	909,82		909,82		50,00%	
Total simples				100,00%	1.252.370,60	215.636,55	-	17,22%	177.324,76	-	14,16%	
Total acumulado						1.075.045,84	-	85,84%	1.252.370,60	-	100,00%	

ALHANDRA - PB, 06/02/2023

Marcus Vinicius Lira Souza
 Eng. Civil - CREA: 160400393-6
 SEINFR. 1